

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SERVIZI PER GLI ATLETI NEL CAMPO POLIVALENTE SITO ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA CONTRADA ANNUNZIATA.”

COMMITTENTE: Centro Universitario Sportivo Università degli studi di Messina A.S.D.

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

LAVORI A MISURA**Strutture (SpCat 1)**

1 / 1 03.02.02 18/11/2018	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Platea *[8+21,90+8+21,90]*0,200 Rampa disabili *2,00*[1,5+1,8+2,8]*0,200		59,80 6,10		0,200 0,200	11,96 2,44		
	SOMMANO mq					14,40	0,00	0,00
2 / 2 03.01.02.001 06/06/2019	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... e e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30. Platea *8,25*22,100*0,200 Rampe ingressi *2,00*1,50*[2,5+1,8]*0,200		8,25 1,50	22,100 4,300	0,200 0,200	36,47 2,58		
	SOMMANO mc					39,05	0,00	0,00
3 / 3 03.02.01.002 18/11/2018	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Doppia rete fi 8 passo 20 *[2*4,08]*22,10*8,250		22,10	8,250		1'487,77		
	SOMMANO kg					1'487,77	0,00	0,00
4 / 4 07.01.01 18/11/2018	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a sem ... e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Pilastrini scatolare 100x100x3 *9,14*[32*3,70] Travi scatolare 50x100x3 *6,78*[8*8] Travi scatolare 50x100x3 *6,78*[4*21,90] Travi scatolare 40x80x3 *5,36*[6*21,90] Piastrame *200,00		118,40 64,00 87,60 131,40			1'082,18 433,92 593,93 704,30 200,00		
	SOMMANO kg					3'014,33	0,00	0,00
5 / 5 07.01.03 18/11/2018	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 4 [kg 3 014.33]					3'014,33		
	SOMMANO kg					3'014,33	0,00	0,00
6 / 10 AP13 18/11/2018	Lastra metallica Multistrato colore verde , marchiata CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conforme UNI EN 508-1 Appendice B, costituita da una lamiera di acciaio zincato struttura ... colmi, scossaline e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. con acciaio spessore 0,5 mm Copertura *8,00*21,900		8,00	21,900		175,20		
	SOMMANO mq					175,20	0,00	0,00

A R I P O R T A R E								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

7 / 11 AP01 18/11/2018	Pannello armato del tipo Divisorio Plastbau dello spessore pari a 10cm, stampato in continuo e realizzato da elementi monolitici cavi in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euro ... e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte , escluso rivestimenti per finiture interne ed esterne. Pareti perimetrali *[21,90+6,2+21,9+6,2]*3,700		56,20		3,700	207,94		
	SOMMANO mq					207,94	0,00	0,00

8 / 12 AP12 03/12/2018	Controfodera con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm. fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/1 ... re di 45 mm e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. Rivestimento interno pareti perimetrali *2,00*[21,9+6,2]*3,000	2,00	28,10		3,000	168,60		
	SOMMANO mq					168,60	0,00	0,00

9 / 13 02.02.08 03/12/2018	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facc ... a d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. Tramessi interni *[6,2+6,20+6,2+6,20+3+5,3+4,8+5,2+3+2,6+2,6+2,6+2,6]*3,000		56,50		3,000	169,50		
	SOMMANO mq					169,50	0,00	0,00

Parziale Strutture (SpCat 1) euro 0,00

Finiture (SpCat 2)

10 / 6 26.01.29 03/12/2018	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Delimitazione area di cantiere *[30+10+10]*2,000		50,00		2,000	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	0,00	0,00

11 / 7 26.01.01.001 03/12/2018	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Per esecuzione prospetto *2,00*12,00*1,800*4,000 c.s. *2,00*6,00*1,800*4,000	2,00 2,00	12,00 6,00	1,800 1,800	4,000 4,000	172,80 86,40		
	SOMMANO mq					259,20	0,00	0,00

12 / 8 26.01.03 03/12/2018	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 7 [mq 259.20]					259,20		
	SOMMANO mq					259,20	0,00	0,00

13 / 9 AP05 18/11/2018	Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera di alluminio spessore 7/10 mm preverniciata color testa di moro o color rame, del diametro di 100 mm compreso tasselli per il fiss ... agli, sfridi occorrenti , compreso ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	A R I P O R T A R E							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	completo a perfetta regola d'arte 8,00					8,00		
	SOMMANO cadauno					<u>8,00</u>	0,00	0,00
14 / 14 12.03.04 18/11/2018	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fi ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Soffitto *8,00*21,900		8,00	21,900		175,20		
	SOMMANO mq					<u>175,20</u>	0,00	0,00
15 / 15 AP09 18/11/2018	Rasatura supporto esistente mediante applicazione di rasante a base di leganti minerali, copolimeri acrilici alcaliresistenti, sabbie silicee a granulometria calibrata, inerti micr ... i e compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte Vedi voce n° 11 [mq 207.94]					207,94		
	SOMMANO a					<u>207,94</u>	0,00	0,00
16 / 16 AP02 18/11/2018	Fornitura e posa in opera tunnel solare per tetti piani tipo VELUX o equivalente costituito captatore esterno i poliuretano, vetro temperato autopulente, raccordo integrato, diffu ... e di finitura plafoniera compreso ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 3,00					3,00		
	SOMMANO cadauno					<u>3,00</u>	0,00	0,00
17 / 17 05.02.01 03/12/2018	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Docce *[2*2]*[2,6+2,9]*2,000	4,00	5,50		2,000	44,00		
	SOMMANO mq					<u>44,00</u>	0,00	0,00
18 / 18 11.01.03 18/11/2018	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 14 [mq 175.20] Vedi voce n° 13 [mq 169.50] *2,00 Vedi voce n° 12 [mq 168.60]				2,00	175,20 339,00 168,60		
	SOMMANO mq					<u>682,80</u>	0,00	0,00
19 / 19 11.02.02 03/12/2018	Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici ... delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tinteggiatura esterna *2,00*[21,9+6,2]*3,700		2,00	28,10		3,700	207,94	
	SOMMANO mq					<u>207,94</u>	0,00	0,00
20 / 20 AP03	Fornitura e posa in opera di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi il montaggio con tutto ciò							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
03/12/2018	che occorre per realizzarla;; il docume ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. copertura *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					<u>1,00</u>	0,00	0,00
21 / 21 26.01.45.001 03/12/2018	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m 2,00					2,00		
	SOMMANO cad					<u>2,00</u>	0,00	0,00
22 / 22 26.01.43 03/12/2018	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m) 6,00					6,00		
	SOMMANO cad					<u>6,00</u>	0,00	0,00
23 / 23 AP04 18/11/2018	Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera di alluminio spessore 7/10 mm preverniciata color testa di moro o color rame, dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm co ... nche ad andamento curvo, compreso ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 2,00*[21,9+8]	2,00	29,90			59,80		
	SOMMANO m					<u>59,80</u>	0,00	0,00
24 / 24 08.01.08 18/11/2018	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polver ... luminio. - Superficie minima di misurazione: m2 2,00 - con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,1 W/(m²K) ingresso *1,80*2,200		1,80		2,200	3,96		
	SOMMANO mq					<u>3,96</u>	0,00	0,00
25 / 25 08.01.01.001 18/11/2018	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a pol ... ttente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²K) con vetri camera 4-6-4 Porte interne *8,00*0,90*2,200	8,00	0,90		2,200	15,84		
	SOMMANO mq					<u>15,84</u>	0,00	0,00
26 / 26 08.01.03.003 18/11/2018	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... vole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon Infissi *9,00*2,40*0,800 c.s. *3,00*1,10*0,800 c.s. *3,00*1,10*0,800 porte *3,00*0,90*2,200	9,00	2,40		0,800	17,28		
		3,00	1,10		0,800	2,64		
		3,00	1,10		0,800	2,64		
		3,00	0,90		2,200	5,94		
	SOMMANO mq					<u>28,50</u>	0,00	0,00
27 / 27 08.04.02.001 18/11/2018	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., ... regola d'arte. vetro camera 4-6-4 idoneo per la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o uguale a 3,7 W/(m2 K))							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Vedi voce n° 26 [mq 28.50]					28,50		
	SOMMANO mq					<u>28,50</u>	0,00	0,00
28 / 28 10.01.01.001 18/11/2018	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei con ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili							
	Soglie infissi *9,00*2,40*0,150	9,00	2,40	0,150		3,24		
	Soglie infissi *3,00*1,10*0,150	3,00	1,10	0,150		0,50		
	Soglie infissi *3,00*1,10*0,150	3,00	1,10	0,150		0,50		
	Perimetro veranda *[2,5+1,8+24,95+1,8+2,5]*0,150		33,55	0,150		5,03		
	SOMMANO mq					<u>9,27</u>	0,00	0,00
29 / 29 05.02.05.001 18/11/2018	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente ... caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm							
	Spogliatoi *8,00*21,900		8,00	21,900		175,20		
	SOMMANO mq					<u>175,20</u>	0,00	0,00
30 / 30 05.02.06.001 18/11/2018	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qua ... emento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm							
	Spogliatoi *6,00*21,90	6,00	21,90			131,40		
	c.s. *9,00*6,20	9,00	6,20			55,80		
	SOMMANO m					<u>187,20</u>	0,00	0,00
31 / 46 AP06 18/11/2018	Fornitura e posa in opera di Maniglione antipanico tipo Savio "CIRCEO" per uscita di emergenza con barra verde o rossa da cm 118, piastra di ancoraggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	12,00					12,00		
	SOMMANO cadauno					<u>12,00</u>	0,00	0,00
	Parziale Finiture (SpCat 2) euro							0,00
	Impianti idrici/fognari (SpCat 3)							
32 / 31 24.01.01.004 12/03/2019	Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2; superfi ... tori solari installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta							
	per produzione acqua calda sanitaria *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					<u>1,00</u>	0,00	0,00
33 / 32 24.01.04.004 12/03/2019	Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura i ... ore 0,9 m2 resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.							
	per produzione acqua calda sanitaria *1,00					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,00	0,00
34 / 33 24.01.06 12/03/2019	Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti ... za, le necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per produzione acqua calda sanitaria *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,00	0,00
35 / 34 24.02.11.001 12/03/2019	Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita ... sa 80°C - producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14 l/min portata termica nominale 25 kW; per produzione acqua calda sanitaria *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,00	0,00
36 / 35 13.01.01.001 12/03/2019	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsia ... onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 11,5 MPa per allaccio gas *[25+8+10+3+30]			76,00		76,00		
	SOMMANO m					76,00	0,00	0,00
37 / 36 15.04.09.003 12/03/2019	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm Condotta adduzione calda/fredda *2,00*25,00	2,00	25,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,00	0,00
38 / 37 15.04.01.002 12/03/2019	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a v ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Docce spogliatoio *[2*6] wc spogliatoio *[2+1] wc spogliatoio arbitro *[2+2+1] Docce spogliatoio *[2*6] wc spogliatoio *[2+1] wc locale pomto soccorso *[2+2+1]	12,00				12,00		
		3,00				3,00		
		5,00				5,00		
		12,00				12,00		
		3,00				3,00		
		5,00				5,00		
	SOMMANO cad					40,00	0,00	0,00
39 / 38 01.01.07.001 03/12/2018	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo mecca ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Per realizzazione condotta fognaria *45,00*1,000*1,000		45,00	1,000	1,000	45,00		
	SOMMANO mc					45,00	0,00	0,00
40 / 39 AP17	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di pozzetto prefabbricato costituito da pareti e fondo in cls vibrato predisposto							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
12/03/2019	per chiusino in polipropilene compreso nel p ... e 5 cm dato in opera su magrone di livellamenti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per realizzazione condotta fognaria *10,00					10,00		
	SOMMANO cadauno					<u>10,00</u>	0,00	0,00
41 / 40 01.01.09.001 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, ... impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. all'esterno di edifici Per allaccio su pozzetto esistente lungo viale palatucci *6,00*1,000*1,500		6,00	1,000	1,500	9,00		
	SOMMANO mc					<u>9,00</u>	0,00	0,00
42 / 41 13.07.02.002 12/03/2019	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 152 mm Per realizzazione condotta fognaria *[45+7]		52,00			52,00		
	SOMMANO m					<u>52,00</u>	0,00	0,00
43 / 42 03.01.02.001 12/03/2019	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... e e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30. per ripristino allaccio strada *6,00*0,600*0,150		6,00	0,600	0,150	0,54		
	SOMMANO mc					<u>0,54</u>	0,00	0,00
44 / 43 06.01.04.002 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore per ripristino allaccio strada *15,00*6,00*0,600		15,00	6,00	0,600	54,00		
	SOMMANO mq/cm					<u>54,00</u>	0,00	0,00
45 / 44 06.01.06.002 12/03/2019	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in amb ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore per ripristino allaccio strada *15,00*6,00*0,600		15,00	6,00	0,600	54,00		
	SOMMANO mq/cm					<u>54,00</u>	0,00	0,00
46 / 45 01.02.03 03/12/2018	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed ... o sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - per ogni mc di scavo Vedi voce n° 38 [mc 45.00]					45,00		
	SOMMANO mc					<u>45,00</u>	0,00	0,00
47 / 55	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
15.01.08 12/03/2019	a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo ... ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. wc spogliatoio *1,00 wc arbitro *1,00 wc spogliatoio *1,00 wc locale pronto soccorso *1,00					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,00	0,00
48 / 56 15.01.04.002 12/03/2019	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia i ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm wc arbitro *1,00 wc locale pronto soccorso *1,00 spogliatoio (quota parte miscelatore) *2,00					1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,00	0,00
49 / 57 15.03.07 12/03/2019	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,00	0,00
50 / 58 15.03.09 12/03/2019	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... l'ro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento. 3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,00	0,00
51 / 59 15.01.05 12/03/2019	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua c ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. wc spogliatoio *1,00 wc arbitro *1,00 wc spogliatoio *1,00 wc arbitro *1,00 wc locale pronto soccorso *1,00					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,00	0,00
	Parziale Impianti idrici/fognari (SpCat 3) euro							0,00
	Impianti elettrici (SpCat 4)							
52 / 47 14.04.01.002 10/03/2019	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acci ... zione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale oltre 160A 1,00					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	0,00	0,00
53 / 48 14.04.05.009 10/03/2019	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non s ... terruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A [2*12]	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	0,00	0,00
54 / 49 14.03.01.002 10/03/2019	Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi ... tta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x4mm²+T 25,00					25,00		
	SOMMANO m					25,00	0,00	0,00
55 / 50 14.03.17.031 10/03/2019	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x25mm² 25,00					25,00		
	SOMMANO m					25,00	0,00	0,00
56 / 51 14.01.03.001 10/03/2019	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer 45,00					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	0,00	0,00
57 / 52 AP14 10/03/2019	Oneri per la progettazione dei quadri elettrico intero box spogliatoio, la realizzazione di tutti gli schemi elettrici necessari, i calcoli elettrici, le planimetrie, computo metrico e quanto necessario anche se non incluso nella precedente lista. 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
58 / 53 AP15 10/03/2019	Fornitura e posa in opera corpi illuminanti costituiti da neon a Tubo LED T8 120cm 18W Bianco Freddo 6000K compreso tasselli per il fissaggio con corpo in materiale plastico e viti in acciaio zincato, compreso ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 20,00					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	0,00	0,00
59 / 54 AP16 10/03/2019	Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza a led 8 h compreso tasselli per il fissaggio con corpo in materiale plastico e viti in acciaio zincato, compreso ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 15,00					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

